

## Информация

о реализации в 2018 году проектов инициатив муниципальных образований РД, направленных на повышение качества условий предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях (проект "100 школ")  
(отдельно по каждому из проектов)

1. Наименование проекта, направленного на повышение качества условий предоставления образовательных услуг (далее - проект)

Улучшение условий предоставления общеобразовательных услуг (проект "100 школ") в Курукальской СОШ Ахтынского района

2. Информация о проведении конкурсных процедур на определение подрядных организаций

Уполномоченный орган по проведению конкурса	Дата объявления конкурса	Дата проведения конкурса	Начальная (максимальная) цена контракта (тыс.руб.)
Курукальская СОШ	05.09.2018	19.09.2018	2065.08

3. Сведения о подрядных организациях осуществляющих работы

Наименование организации	Номер, дата муниципального контракта	Сумма контракта (тыс.руб.)
ООО "КРИСТАЛЛ-СИТИ"	01.10.2018 г.	1.404

4. Основные мероприятия реализации проекта

Отделка внутренних и наружных стен зданий Курукальской СОШ, замена электропроводки, замена полов, твердое покрытие двора

5. Описание проведенных мероприятий по реализации проекта по состоянию на 19.12.2018 г.

Отделка внутренних и наружных стен, замена электропроводки, замена полов

6. Информация о финансировании и освоении денежных средств (тыс.руб.)

Виды источников	Получено	Освоено
Местный бюджет	162,00	162,00
Безвозмездные поступления от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и	219,00	219,00
Субсидия бюджету муниципального образования Республики Дагестан из республиканского бюджета Республики Дагестан на реализацию проекта по поддержке местных инициатив	1 503,08	1 023,00

<b>Итого</b>	<b>2 065,08</b>	<b>1 404,00</b>
7. Сведения о меценате		
ООО "КРИСТАЛЛ-СИТИ", РД, г. Махачкала ул. Дагестанская 49. ИНН 0572006426		

8. Описание формы внебюджетного участия

Объем внебюджетных средств	форма участия				
	денежные средства	работы		материалы	
		стоимость	виды работ (укрупненно)	стоимость	перечень
219	219				

8.1. Информация о заключении договора с меценатами по выполнению ремонтных работ

Номер, дата договора	Объем выполненных работ по смете (тыс.руб.)	Виды выполненных работ (наименование, % выполнения)

9. Информация о заключении Договора пожертвования с меценатами

№, дата Договора	сумма (тыс. рублей)	перечислено МО	
		сумма	дата перечисления
гарантийное письмо	2019	219	28.12.2018

10. Информация об ответственном за реализацию проекта в муниципальном образовании

ФИО	Должность	Телефон	Электронный адрес
Махмудов Эдуард Лукманович	директор	89285460812	

Наст. ИБЧ "УСБЗ"



*[Handwritten signature]*

Ибрагимов А.А.